Test	Input	Expected	Actual	Hasil
1	34%	KERING dan POMPA ON	KERING dan POMPA ON	PASS
2	35%	NORMAL dan POMPA OFF	NORMAL dan POMPA OFF	PASS
3	36%	NORMAL dan POMPA OFF	NORMAL dan POMPA OFF	PASS
4	69%	NORMAL dan POMPA OFF	NORMAL dan POMPA OFF	PASS
5	70%	NORMAL dan POMPA OFF	NORMAL dan POMPA OFF	PASS
6	71%	BASAH dan POMPA OFF	BASAH dan POMPA OFF	PASS
7	3%	KERING dan POMPA ON	KERING dan POMPA ON	PASS
8	97%	BASAH dan POMPA OFF	BASAH dan POMPA OFF	PASS
9	0%	KERING dan POMPA ON	KERING dan POMPA ON	PASS
10	100%	BASAH dan POMPA OFF	BASAH dan POMPA OFF	PASS

Aturan status: Kelembapan < 35% -> KERING / POMPA ON

35% <= kelembapan <= 70% -> NORMAL / POMPA OFF

Kelembapan > 70% -> BASAH / POMPA OFF

Bukti Output

